

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020 年 12 月 16 日 星期 三	气候	晴	气温	0℃~5℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 进支架 2 车（檩条）、 中信博产品、证明 文件齐全。				
施工方人员动态：18 人					
施工机械动态： 打桩机 1 台，挖掘机 3 台， 铲车 1 台，拖板机 2 台，电焊机 2 台，发电机 2 台					
监理工作情况	安装 2 车支架吊钩，巡查 4 区打桩 92 根，巡视 4 区支架立柱敷设，检查立柱焊接质量和数 量。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协统 工程设计有限 公司 无锡锦能 能源科技 有限公司	4 区打桩 92 根（4 区），4 区焊接立柱 126 根，4 区立柱敷设，进场支架檩 条 2 车，放置 4 区。			
其它事项	印发《联系单 03》给参建各方。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		