

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月17日 星期日	气候	晴	气温	12-7℃
监理人员动态：3		材料进场、见证取样、合格情况： 建支架3车(檩条) 中信博产品证明 文件齐全			
施工方人员动态：21人 管理：8人					
施工机械动态：打桩机1台 挖桩机2台 吊车1台 拖拉机1台 电焊机2台 发电机2台					
监理工作情况	旁站3车支架吊卸，检查4区打桩85根 巡视4区支架立柱布放 检查立柱焊接质量和数量 检查支脚镀锌层				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡锦聚能源 科技有限公司	今日打桩85根(4区)，4区焊接立柱18根 4区立柱布放、进场支架檩条3车，放置2区。			
其它事项					
记录人	李多美	总监签阅	王立忠		