

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020 年 12 月 18 日 星期 五	气候	雨转阴	气温	10~25℃
监理人员动态：	3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日进“中亿博”支架 1 车，质量证明文件齐全。			
施工方人员动态：	10 人				
施工机械动态：	打桩机 1 台，挖机 2 台				
监理工作情况	巡查打桩，今日打桩 50 根（下雨），对进场的“支架”旁站。检查村电为项目接市电及各分电箱情况。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协达光伏设计有限公司 无锡 靖江院派 孙林有收号 (印)	今日打桩机易雨打桩，打桩人员 5 人； 4 区挖机填坑平路，进支架 1 车。 今日打桩 50 根。			
其它事项	审核总包报审资料。				
记录人	秦邦平		总监签阅	王立杰	