

# 监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

|  |   |                         |                 |    |       |
|--|---|-------------------------|-----------------|----|-------|
| 日期                                     | 2020年12月19日 星期六   | 气候                      | 晴               | 气温 | 3℃-8℃ |
| 监理人员动态：3                               |   |                         | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |       |
| 施工方人员动态：23人 管理：8人                      |   |                         |                 |    |       |
| 施工机械动态：打桩机一台 挖掘机2台 铲车一台<br>电焊机2台 发电机2台 |   |                         |                 |    |       |
| 监理工作情况                                 | 巡视打桩48根，巡视检查焊桩84根。<br>试装支架21组，检查试装支架，检查镀锌层，镀锌层不均匀<br>检查焊缝，焊缝有断焊 |                         |                 |    |       |
| 施工情况                                   | 施工单位  | 施工内容及进度                 |                 |    |       |
|  | 四川协佳工程<br>设计有限公司<br>无锡锦正能<br>源科技有<br>限公司                        | 打桩48根，焊桩84根。<br>支架试装21组 |                 |    |       |
| 其它事项                                   | (此栏为空白)   |                         |                 |    |       |
| 记录人                                    | 李发亮   | 总监签阅                    | 王立志             |    |       |