

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月21日 星期一	气候	晴	气温	0℃-8℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况： 进场7米管、6米管 6车(2车9米) 4车(6米) 质量证明文件齐全			
施工方人员动态：	25人				
施工机械动态：	打桩机1台、挖桩机2台、新 车1辆、拖拉机1台				
监理工作情况	巡查4区支架、斜梁安装、立柱焊接。 巡查2区立柱焊接，旁站7米管、6米管 进场(全部运至2区、3区、4区)。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川地信工程咨询有限公司 杨锦彪 杨海如 杨明	打桩机还未打桩。4区支架、斜梁安装7区，斜梁安装、立柱焊接(4区、2区)。全部组件 ^{已到村} 但未进场卸货需二次搬运。进场6车9米、6米管管			
其它事项	发《联系单04》给EPC单位，抄送业主				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		