

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2020年12月25日 星期五		气候	晴	气温	10-11℃
监理人员动态：3人 施工方人员动态：35人 施工机械动态：打桩机一台 挖掘机2台 铲车一台 电焊机4台			材料进场、见证取样、合格情况：			
监理工作情况	巡视检查3区打桩，2区焊接立柱，个别焊接断焊 检查4区支架安装，组件安装，桩头刷油漆。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	四川协佳工程设计有限公司、无锡镭正能源科技有限公司	今日3区打桩76根 2区焊接立柱137根 支架安装5组，组件安装2个方阵。				
其它事项						
记录人	李发		总监签阅	王立		