

监理日志（ ）

日期：2022 年 02 月 24 日

天气：晴

星期：四

气温：0—7℃

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

监 理 工 作 情 况	施工部位：侯射村、东红村 1、巡查施工现场至侯射村发现临时用电过路电线无保护措施，现场已要求施工单位整改到位。 2、按业主要求重新编辑监理前期资料，以完成部分资料。 3、公司陈总来项目上视察工作。 4、组件进场卸货旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘管桩累计进场 1066 根。 2、组件进场 3 车，累计进场 10MWp。 3、养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.4MWp。 4、养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.4MWp。 5、养鸭鱼塘管桩施工 100 根，累计完成管桩 640 根。 6、侯射村鱼塘组件安装 12 组，累计安装 59 组。 7、东红村大水塘抽水。 8、小山包土方开挖及运土方。 9、今日安装人员进场 15 人。 本日现场施工人员 33 人，管理人员 6 人，后勤 5 人。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。	
本日现场监理工作人员		2
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：