


监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 17 日 星期五	气候	阴转多云	气温	23℃-34℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人， 籍变厂家调试人员 1 人； 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容（发现的问题及采取的措施）： 今日巡查山包支架组件安装、接地焊接及挡土墙砌筑，矿坑支架组件份、安装调整和通讯线缆连接，对矿坑、山包初验，发联系单一份，主持周例会。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况： 今日山包支架组件安装调整，4 平方直流电缆线连接和接地 扁铁焊接连按，矿坑支架组件安装调整，通讯电缆线连接，山包挡水墙砌筑。			
其它事项	5、安全技术交底已落实到位。 6、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学		总监签阅		



扫描全能王 创建