


监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 18 日 星期 六	气候	多云转阴	气温	24℃-34℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人， 籍变厂家调试人员 1 人； 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容（发现的问题及采取的措施）： 今日巡查山包剩余墩少部分支墩分浇注，矿坑支架组件安装调整和 4 平方绒缆 连接注及桥架支撑固定，整理会理会议纪要。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	施工情况： 今日矿坑支架组件安装一组大二组小及 4 平方直流电缆线跟踪 连接，矿坑桥架支撑混凝土固定，山包剩余支墩浇注，进场组件 9 箱，近日共进场组件 53 箱			
其 它 事 项	7、安全技术交底已落实到位。 8、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学	总监签阅			



扫描全能王 创建