

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 20 日 星期 一	气候	多云转小雨	气温	24℃-34℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人， 籍变厂家调试人员 1 人； 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容（发现的问题及采取的措施）： 今日巡查养鸭鱼塘、山包围栏安装，山包支架组件安装调整和 4 平方线缆连接。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	施工情况： 今日雨养鸭鱼塘、山包围栏安装，山包支架组件安装及 4 平方直流电 缆跟踪连接。			
其 它 事 项	11、安全技术交底已落实到位。 12、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学	总监签阅			

