

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 25 日 星期 六	气候	多云转阴	气温	28℃-36℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变厂家调试人员 1 人; 施工机械动态: 挖掘机 (1 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容 (发现的问题及采取的措施): 今日巡查矿坑、山包围栏施工现场, 发会议纪要给明总审阅, 找业主做考勤表并向陆叶说明, 电瓶车前胎爆胎, 更换 1 只。				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况: 今日上午山包、矿坑围栏和门安装并刷漆, 养鸭鱼塘至山包电缆桩安装, 线缆收集与整理。			
其 它 事 项	21、安全技术交底已落实到位。 22、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学		总监签阅		

