

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 30 日 星期 四	气候	中雨	气温	24℃-33℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人， 籍变厂家调试人员 1 人； 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容（发现的问题及采取的措施） 今日巡查矿坑、养鸭鱼塘、侯射各施工区域监控安装，巡查侯射光伏区栏施工情况，整理监理资料，向业主汇报现场情况。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况： 今日侯射光伏区西侧围栏立柱浇注施工，养鸭鱼塘、山包矿坑、侯射光伏区各箱`变监控安装‘完成。			
其 它 事 项	31、安全技术交底已落实到位。 32、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学		总监签阅		

