


监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 03 日 星期日	气候	阴	气温	24℃-33℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人， 籍变厂家调试人员 1 人； 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容（发现的问题及采取的措施） 今日巡查 养鸭鱼塘、侯射、矿坑施工情况，了解后续坑塘水面进展情况，发会议纪要一份。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	施工情况： 今日各施工区域组件收集打包整理，养鸭鱼塘处支架打孔和现场杂物清理， 侯射后续 5Mw 坑塘水面地块已确定。抽水事宜协调中。			
其 它 事 项	安全技术交底已落实到位。 个人防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学		总监签阅		



扫描全能王 创建