


监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 06 日 星期三	气候	小雨转多云	气温	27°C-35°C
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变厂家调试人员 1 人; 施工机械动态: 挖掘机 (1 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	监理工作内容 (发现的问题及采取的措施) 今日巡查 各光伏区, 参加京能总部李总主持的各方参加的会议, 听取取李总对后续工作指示, 各方都作了工作汇报, 京能质检部门领导对已建工程作了评价价并对后续的对施工提出要求, 6 号京能还将有领导来项目检查。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况: 由于后续土地没有落实, 施工单位在做消缺和零星材料收集整集理工作。			
其它事项	安全技术交底已落实到位。 个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学	总监签阅			



扫描全能王 创建