

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 08 日 星期 五	气候	小雨	气温	27℃-36℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变厂家调试人员 1 人; 施工机械动态: 挖掘机 (1 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监 理 工 作 情 况	监理工作内容 (发现的问题及采取的措施) 巡查各场区, 就目前现场情况要求施工单位抓紧材料收集与整理, 召开监理例会;				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司	施工情况: 今日侯射坑塘水面没确定, 施工单位 4 人对光伏各场区进行消缺和材料收集。			
其 它 事 项	安全技术交底已落实到位。 个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	秦帮学	总监签阅			



扫描全能王 创建