

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 15 日 星期 五	气候	晴	气温	27℃-39℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 3 人， 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位： 1、 东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业。 2、 监理例会在升压站会议室召开，会议要求 70 亩地块 1#2#3#5#9#鱼塘要在 20 号前抽干暴晒，进场道路要求下周二开工箱变基础要求 25 号前完成浇筑，现场监理已形成会议纪要下发。 3、				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业。 2、 3			
其它事项					
记录人	秦福章		总监签阅	王立杰	

