

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 18 日 星期 一	气候	阴	气温	26℃-33℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 3 人, 施工机械动态: 运土车 5 台, 挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况:		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 1、东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业, 监理检查进场道路钢板铺垫作业, 预计下周日完成, 并要求施工必须保质保量的完成, 经验收合格为准。 2、监理检查组件板场地发现, 组件板堆放距离路面太近, 随时有车辆刮擦的可能, 现场监理已要求采取措施, 并下发监理工作联系单。 3、				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镭正能源 科技有限公司	1、东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业, 潜水泵 5 台 2、进场道路钢板铺垫作业。 3			
其它事项					
记录人	秦福章	总监签阅	王立杰		

