

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 19 日 星期二	气候	阴	气温	25℃-35℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 2 人，施工人员 3 人， 施工机械动态：挖机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位： 1、 东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业，监理检查进场道路铺垫已完成 70%，剩余的进场道路要等待水泥涵管到场挖沟回填后继续施工，否则会影响 3#·4#·9#鱼塘抽水沟渠排水畅通，现场监理要求施工方尽快落实。 2、 3、				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业，潜水泵 5 台 2、进场道路施工暂停。 3			
其它事项					
记录人	秦福章	总监签阅	王立杰		

