

# 监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

|                                                                               |                                                                                                                               |                                                                   |                 |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|
| 日期                                                                            | 2022 年 07 月 20 日 星期三                                                                                                          | 气候                                                                | 阴               | 气温 | 28℃-37℃ |
| 监理人员动态: 1 人<br><br>施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 3 人,<br><br>施工机械动态: 挖机 3 台。潜水泵 3 台 |                                                                                                                               |                                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况: |    |         |
| 监理工作情况                                                                        | 施工部位:<br>1、东红村 70 亩鱼塘地块 4#·2#鱼塘抽水暴晒作业, 监理检查 5#·6#藕塘藕叶和杂草清理, 由于藕塘淤泥太深, 普通挖机无法靠近, 今天特调来一辆长臂挖机, 已加强清表进度, 确保工期工期如期完成。<br>2、<br>3、 |                                                                   |                 |    |         |
| 施工情况                                                                          | 施工单位                                                                                                                          | 施工内容及进度                                                           |                 |    |         |
|                                                                               | 四川协佳工程设计有限公司<br><br>无锡镛正能源科技有限公司                                                                                              | 1、东红村 70 亩鱼塘地块抽水暴晒作业, 已完成 75%。<br>2、5#·6#藕塘全表作业, 已完成吞吐量 50%。<br>3 |                 |    |         |
| 其它事项                                                                          |                                                                                                                               |                                                                   |                 |    |         |
| 记录人                                                                           | 秦福章                                                                                                                           | 总监签阅                                                              | 王立杰             |    |         |

