

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 23 日 星期 六	气候	晴	气温	27℃-37℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 1 人，施工人员 2 人， 施工机械动态： 潜水泵 3 台。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位： 1、 东红村 70 亩鱼塘地块两台箱变基础已开挖完成，除 3#鱼塘外，其他鱼塘都已抽干暴晒，等待下一道工序施工。 2、 3、				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、东红村 70 亩 1#，4#鱼塘蓄水抽水作业。 2、 3、			
其 它 事 项					
记录人	秦福章	总监签阅	王立杰		

