

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 28 日 星期四	气候	多云	气温	27℃-36℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 1 人，施工人员 2 人， 施工机械动态：潜水泵 3 台。挖机一台，装载机一台。打桩机一台。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	施工部位： 1、东红村 70 亩鱼塘地块蓄水排水作业。3#鱼塘已协调完成在排水中，箱变基础垫层浇筑完成一台，进场道路钢板铺垫，鱼塘，藕塘试打桩成功，现场监理全程管控，并要求施工方高温施工注意安全。 2、 3、				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、东红村 70 亩鱼塘 1#，4# • 3#鱼塘蓄水抽水作业。 2、箱变基础垫层浇筑，进场道路钢板铺垫。 3，鱼塘，藕塘试打桩成功。			
其它事项					
记录人	秦福章	总监签阅	郭莹		

