

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 07 月 29 日 星期五	气候	阴	气温	26℃-36℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 6 人, 施工机械动态: 潜水泵 3 台。挖机二台, 装载机一台。吊车一台。			材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场 2 车 72 根。		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 1、东红村 70 亩鱼塘地块蓄水排水作业. 3#4#·6#鱼塘已在蓄水排水中, 箱变基础垫层浇筑完成二台, 进场道路钢板铺垫, 管桩进场 2 车吊装卸车, 现场监理全程安全旁站, 并要求作业半径禁止站人。 2、监理例会在项目部会议室召开, 会议关于打桩和材料进场, 二期矿坑有 13 组组件板未安装等相关事宜, 并已形成会议纪要。 3、				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、东红村 70 亩鱼塘 4#·3#·6#鱼塘蓄水抽水作业。 2、箱变基础垫层浇筑完成, 进场道路钢板铺垫。 3, 管桩进场吊装卸车作业。			
其它事项					
记录人	秦福章	总监签阅	郭莹		

