

# 监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

|                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                          |                 |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|
| 日期                                                                                   | 2022 年 08 月 3 日 星期三                                                                                                                                                 | 气候                                                       | 多云              | 气温  | 28℃-38℃ |
| 监理人员动态: 1 人<br><br>施工方人员动态: 管理人员 7 人, 施工人员 9 人。<br><br>施工机械动态: 潜水泵 1 台, 打桩机一台, 铲车一台。 |                                                                                                                                                                     |                                                          | 材料进场、见证取样、合格情况: |     |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                          |                 |     |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                          |                 |     |         |
| 监 理 工 作 情 况                                                                          | 施工部位:<br>1、东红村 70 亩鱼塘 2#地块蓄水排水作业. 70 亩坑塘地块箱变基础底板打桩作业使用商混 C301 车, 共 11·5 方, 并现监理全程旁站, 浇筑振捣符合要求, 填写旁站记录文件。<br>2、鱼塘 1#地块打桩作业, 6 米桩在鱼塘边打桩爆头 2 根, 在鱼塘中间打桩正常, 以上地质问题在研究中。 |                                                          |                 |     |         |
| 施 工 情 况                                                                              | 施工单位                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                                                  |                 |     |         |
|                                                                                      | 四川协佳工程设计有限公司<br><br>无锡镛正能源科技有限公司                                                                                                                                    | 1、东红村 70 亩藕塘 2#地块蓄水抽水作业, 1#鱼塘打桩作业。<br>2、箱变基础底板浇筑作业<br>3, |                 |     |         |
| 其它事项                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                          |                 |     |         |
| 记录人                                                                                  | 秦福章                                                                                                                                                                 |                                                          | 总监签阅            | 王立杰 |         |

