

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 07 日 星期日	气候	多云	气温	27℃-38℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台）吊车（1 台） 托桩机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况： 工程桩进场		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村、侯射村。 1、整理监理资料； 2、安全旁站吊装卸车 3、巡查光伏区域，一切正常。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、光伏区桩基施工完成 120 根； 2、池塘挖渗水排水沟； 3、工程桩进场卸车；			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立		总监签阅		

