

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 08 日 星期	气候	晴	气温	29℃-38℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 3 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台） 托桩机（1 台） （未施工）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村光伏区。 1、整理监理资料； 2、巡查光伏区域，无人施工。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	协商藕塘打桩方案，因池塘污泥太深打桩机进不去，无法施工打桩。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立	总监签阅			

