


# 监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

|                                                                                                                 |                                                        |                                |                 |                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 日期                                                                                                              | 2022 年 08 月 09 日 星期二                                   | 气候                             | 多云              | 气温                                                                                    | 28℃-39℃ |
| 监理人员动态： 1 人<br><br>施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 3 人，后勤 4 人，<br><br>施工机械动态： 挖掘机（1 台）打桩机（1 台）挖掘机（1 台）<br>托桩机（1 台） （未施工） |                                                        |                                | 材料进场、见证取样、合格情况： |                                                                                       |         |
|                                                                                                                 |                                                        |                                |                 |                                                                                       |         |
|                                                                                                                 |                                                        |                                |                 |                                                                                       |         |
| 监 理 工 作 情 况                                                                                                     | 施工部位：东红村光伏区。<br><br>1、整理监理资料；<br><br>2、巡查光伏区域藕塘清理污打通道。 |                                |                 |                                                                                       |         |
| 施 工 情 况                                                                                                         | 施 工 单 位                                                | 施 工 内 容 及 进 度                  |                 |                                                                                       |         |
|                                                                                                                 | 四川协佳工程<br>设计有限公司<br><br>无锡镛正能源<br>科技有限公司               | 光伏区藕塘清理污打通道；<br>光伏区红线扩大、图纸有变更； |                 |                                                                                       |         |
| 其 它 事 项                                                                                                         | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。                      |                                |                 |                                                                                       |         |
| 记录人                                                                                                             | 李仓立                                                    |                                | 总监签阅            |  |         |

