

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 25 日 星期四	气候	晴转雷阵雨	气温	26℃-35℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人， 籍变调试人员 5 人， 施工机械动态： 挖掘机（2 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	施工部位：东红村光伏区。 1、整理监理资料； 2、巡视光伏支架安装；光伏区打桩；25#防方阵环网焊接、组件安装、； 3、旁站 25/26#箱变电缆线头制作，耐压试验，箱变调试；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况： 1、光伏组件安装、光伏支架安装； 2、光伏区打桩； 3、25#方阵焊接环网接地； 4、25/26#箱变电缆线头制作，耐压试验，箱变调试；			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立	总监签阅			

