

监 理 日 志

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 27 日 星期六	气候	雨	气温	23℃-27℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变爬塔人员 4 人, 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 东红村光伏区。 1、整理监理资料; 2、光伏区打桩; 26#方阵支架立柱焊接, 26#箱变爬塔接线;				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况: 1、26#方阵支架立柱焊接, 26#箱变爬塔接线; 2、光伏区打桩;			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立	总监签阅			

