

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 29 日 星期 一	气候	多云	气温	23℃-31℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，打桩人员 6 人，施工 14 人，爬塔人员 4 人，箱变厂家调试人员 1 人； 施工机械动态： 挖掘机（2 台）打桩机（1 台停）托机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村光伏区。 1、整理监理资料； 2、巡视光伏区支架安装、组件安装，26#箱变爬塔接线； 3、26#箱变 11#塔爬塔电缆，业主说在电缆进场前电缆已做耐压试验；				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	施工情况： 1、26#箱变爬塔接线； 2、光伏区支架安装、组件安装、立柱焊接； 3、25#26#箱变倒送电，			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立	总监签阅			

