

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 08 月 30 日 星期二		气候	多云	气温	23℃-30℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变厂家调试人员 1 人; 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)				材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	施工部位: 东红村光伏区。 1、整理监理资料; 2、巡视光伏区立柱焊接、支架安装、组件安装,;					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	四川协佳工程设计有限公司 无锡铺正能源科技有限公司	施工情况: 1、光伏区支架安装、组件安装、立柱焊接; 2、藕塘打桩, 打桩机检修;				
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。					
记录人	李仓立		总监签阅			

