

监 理 日 志

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 09 月 04 日 星期日	气候	中雨	气温	23℃-26℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 打桩人员 6 人, 施工 14 人, 籍变厂家调试人员 1 人; 施工机械动态: 挖掘机 (1 台) 打桩机 (1 台停) 托机 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	施工部位: 东红村光伏区。 1、整理监理资料; 2、巡视光伏区立柱焊接、支架安装、组件安装;(雨停) 3、藕塘雨天打桩;				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况: 1、光伏区支架安装、组件安装、立柱焊接;(雨停) 2、藕塘雨天打桩;			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立		总监签阅		

