

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 09 月 06 日 星期二	气候	晴	气温	20℃-32℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工 14 人； 施工机械动态： 挖掘机（1 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村光伏区。 1、整理监理资料； 2、巡视光伏区立柱焊接、支架安装、组件安装；				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	施工情况： 1、光伏区支架安装； 2、组件安装； 3、立柱焊接； 4、地皮未批、打桩机撤场（还有 200 根桩未打完）；			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。				
记录人	李仓立	总监签阅			

