

# 监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 8 日 星期三	气候	晴	气温	26℃-32℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 28 人，后勤 4 人， 施工机械动态：， 铲车一台；叉车一台。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村。 1、 监理项目部资料整理。 2、 巡查山包支架、组件安装。 3、 巡查山包电缆桥架安装。 4、 巡查山包钻孔锚杆安装。 5、 巡查回流箱安装。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司  无锡镛正能源科技有限公司	1、 组件累计进场 91% (27.9MWp)；桩基础累计进场 83%(25.4969MWp) 支架进场 83% (25.4969MWp)，高压电缆进场 83% (25.4969MWp)，低压电缆进场 83% (25.4969MWp)，电缆桥架进场 83% (25.4969MWp)，箱变进场 75% (6 台) 直流箱累计进场 86% (93 台)。 2、 山包支架安装 9 组；组件安装 9 组。 3、 山包山包钻孔锚杆安装 67 个。 4、 回流箱安装一台。 5、 组串串接 19 串。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学	总监签阅			

