

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 01 日 星期二	气候	晴转雨	气温	5℃-17℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人， 安装人员 76 人 施工机械动态： 挖掘机（3 台）打桩机（1 台）拖拉机（1 台）铲车（3 台）			材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场 3 车，管桩进场 200 根，进场材料合格证齐全。		
监 理 工 作 情 况	施工部位：侯射村、东红村 1、巡查施工现场侯射村至东红村一切正常。 2、按业主要求编辑监理资料，按施工实际情况陆续补充监理过程资料。 3、组件进场卸货安全旁站，详见旁站记录表。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘管桩累计进场 1066 根，大水塘今天进桩 200 根； 2、组件进场 3 车，累计进场 20.22MWp。 3、养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场（15.26+4.26）MWp。 4、养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场（15.26+4.26）MWp。 5、养鸭鱼塘管桩累计完成管桩 1004 根。 6、侯射村鱼塘组件安装 6 组，累计安装 122 组。 7、小山包土挖机 挖运土方。 8、养鸭鱼塘及侯射村光伏支架累计进场（15.26+4.26）MWp			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 5、养鸭鱼塘西侧场地平整。（场地地面高，后期无法安装支架及组件。） 6、大水塘塘底石头需清理，以便引孔机引孔。				
记录人	徐文平		总监签阅		