

# 监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

|                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|
| 日期                                                                                                       | 2022 年 03 月 05 日 星期六                                                                                    | 气候                                                                                                                                                                                                                                                   | 晴                                       | 气温    | 5℃-15℃ |
| 监理人员动态: 2 人<br>施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 60 人, 电气安装 21 人<br>施工机械动态: 挖掘机 (3 台) 打桩机 (1 台) 拖拉机 (1 台) 铲车 (3 台) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>组件进场 3 车, 进场材料合格证齐全。 |       |        |
|                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |        |
|                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |        |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                                               | 施工部位: 侯射村、东红村<br>1、巡查施工现场侯射村光伏桥架安装发现桥架变形, 现场要求修复后在进行安装。<br>2、按业主要求编辑监理资料, 按施工实际情况整理监理过程资料。              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |        |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                                         | 施工单位                                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |       |        |
|                                                                                                          | 四川协佳工程<br>设计有限公司<br><br>无锡镛正能源<br>科技有限公司                                                                | 1、养鸭鱼塘管桩累计进场 1066 根, 大水塘累计进场 340 根。<br>2、组件进场 3 车, 累计进场 24.94MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 (15.26+4.26) MWp。<br>3、养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 (15.26+4.26) MWp。<br>4、养鸭鱼塘管桩累计完成管桩 1004 根。<br>5、侯射村鱼塘组件累计安装 297 组。<br>6、小山包土挖机 挖运土方。<br>7、养鸭鱼塘及侯射村光伏支架累计进场 (15.26+4.26) MWp |                                         |       |        |
| 其<br>它<br>事<br>项                                                                                         | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。<br>3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。<br>4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |        |
| 记录人                                                                                                      | 徐文平                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 总监签阅                                    | 王 三 杰 |        |