

监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 06 日 星期日	气候	小雨	气温	2℃-12℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 59 人, 电气安装 21 人, 后勤 4 人 施工机械动态: 挖掘机 (3 台) 打桩机 (1 台) 拖拉机 (1 台) 铲车 (3 台)			材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场 3 车, 进场材料合格证齐全。		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 侯射村、东红村 1、巡查施工现场侯射村光伏桥架安装发现桥架变形, 现场要求修复后在进行安装。 2、按业主要求编辑监理资料, 按施工实际情况整理监理过程资料。 3、检查侯射 4 区 4 ² 线敷设、支架安装、2 区支架安装、1 区 3 区、4 区组件安装一切正常。 4、旁站后面 5MWp 组件卸货堆放。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。 2、组件进场 3 车, 累计进场 26.04MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 (15.26+4.26) MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 (15.26+4.26) MWp 3、侯射村光伏区接地沟开挖 70 米, 累计开挖 450 米。 4、桥架安装 100 米, 累计完成 300 米,。 5、侯射村光伏 1 区 7 根桩今天组件完成 5 组安装, 累计完成 101 组, 4 根桩累计完成 17 组, 2 区 7 根桩今天完成 4 组, 累计完成 174 组, 4 根桩累计完成 14 组, 1 区和 2 区 7 根桩累计组件安装完成 275 组 (总 513 组), 4 根桩累计完成 31 组 (总 52 组)。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 5、养鸭鱼塘场地需开挖水沟抽水, 6、侯射村路西侧有木材供水管, 线路不明, 开挖会破坏。				
记录人	徐文平	总监签阅	王三忠		