

监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 10 日 星期四	气候	晴	气温	10℃-22℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、见证取样、合格情况: 汇流箱 36 台 合格证齐全。		
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 70 人, 电气安装 20 人, 后勤 4 人					
施工机械动态: 挖掘机 (3 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (3 台)					
监 理 工 作 情 况	施工部位: 侯射村、东红村 1、巡查施工现场侯射村至东红村一切正常。 2、按业主要求编辑监理资料, 按施工实际情况整理监理过程资料。 3、进场汇流箱进行开箱检查。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp, 汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射村光伏区接地沟开挖 330 米, 累计开挖 1430 米。 3、桥架安装 100 米, 累计完成 1100 米。 4、侯射村光伏 1 区 7 根桩今天组件完成 10 组安装, 累计完成 130 组, 4 根桩累计完成 19 组, 2 区 7 根桩今天完成 4 组, 累计完成 194 组, 4 根桩累计完成 16 组, 1 区和 2 区 7 根桩累计组件安装完成 340 组 (总 513 组), 4 根桩累计完成 35 组 (总 52 组)。 5、4#方阵汇流箱安装 4 台, 累计安装 14 台, 2#方阵汇流箱安装 7 台。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 5、养鸭鱼塘场地需开挖水沟抽水。				
记录人	徐文平	总监签阅			