

监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 14 日 星期 一	气候	小雨	气温	10℃-27℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 70 人, 电气安装 20 人, 后勤 4 人 施工机械动态: 挖掘机 (3 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (3 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 侯射村、东红村 1、巡查施工现场侯射村至东红村发现大水塘引孔机维修, 今日未施工。 2、整理监理过程资料。 3、参加施工单位每周一工程协调会议。				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp, 汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射村光伏区接地沟开挖 200 米, 累计开挖 2530 米。 3、桥架安装 130 米, 累计完成 1560 米。 4、侯射村光伏 1 区 7 根桩今天组件完成 6 组安装, 累计完成 168 组, 4 根桩累计完成 28 组, 2 区 7 根桩今天完成 6 组, 累计完成 254 组, 4 根桩累计完成 22 组, 1 区和 2 区 7 根桩累计组件安装完成 416 组 (总 513 组), 4 根桩累计完成 46 组 (总 52 组)。 5、4#方阵汇流箱接线 5 台, 2#方阵汇流箱接线 2 台, 高压电缆敷设 1670 米 6、养鸭鱼塘开始立柱焊接。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人	徐文平	总监签阅			