

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 16 日 星期三	气候	晴	气温	15℃-28℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 54 人，电气安装 18 人，后勤 4 人，引孔 4 人 施工机械动态： 挖掘机（2 台）引孔机（1 台）铲车（2 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：侯射村、东红村 1、巡查施工现场至侯射村时发现个别组件安装螺丝使用的高强度螺丝，现场让施工单位按设计要求使用镀锌，施工单位现场整改完成。 2、整理监理过程资料。 3、旁站侯射村箱变电气试验。				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，（大水塘 340 根）。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射村光伏区接地沟开挖 300 米，累计开挖 3130 米。 3、桥架安装累计完成 1560 米。高雅电缆敷设完成； 4、侯射村光伏 1 区 7 根桩今天组件完成 9 组安装，累计完成 190 组，4 根桩累计完成 28 组，2 区 7 根桩今天完成 8 组，累计完成 270 组，4 根桩累计完成 18 组，1 区和 2 区 7 根桩累计组件安装完成 460 组（总 513 组），4 根桩累计完成 46 组（总 52 组）。 5、4#方阵汇流箱接线 5 台，2#方阵汇流箱接线 2 台，箱逆变一体机电气试验完成			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人	徐文平		总监签阅		