

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 24 日 星期四	气候	多云	气温	10℃-19℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 54 人, 电气安装 18 人, 后勤 4 人, 引孔 4 人 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (2 台)			材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	施工部位: 侯射村、东红村 1、整理监理资料。 2、巡查施工现场至侯射光伏施工现场, 现场积水较多, 要求施工单位增加排水设备。 3、现场旁站侯射光伏区接地沟、电缆沟隐蔽。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp, 汇流箱累计进场 71 台。养鸭鱼塘立柱焊接完成 60%, 2、侯射村光伏区接地沟累计开挖 3480 米。 3、桥架安装累计完成 1560 米; 4、侯射村光伏组件安装完成 5 组, 累计完成 554.5MWp。养鸭鱼塘组件安装完成 10 组, 累计完成 15 组。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人	徐文平	总监签阅			