

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 27 日 星期 日	气候	阴	气温	8°C-17°C						
监理人员动态： 2 人					材料进场、见证取样、合格情况：						
施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 54 人，电气安装 18 人，后勤 4 人，引孔 4 人											
施工机械动态： 挖掘机（2 台）引孔机（1 台）铲车（2 台）											
监理工作情况	施工部位：养鸭鱼塘、侯射村光伏区 1、整理监理资料， 2、巡查施工现场养鸭鱼塘、侯射村 2#箱变 35KV 集电线路通往 4#箱变直埋电缆沟还未排水回填， 相关问题已下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TAD-007。										
施工情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">施工单位</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">四川协佳工程设计有限公司</td> <td style="padding: 5px;">1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，(大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。侯射 4#箱变并网成功。 2、侯射村光伏区接地沟、电缆沟回填中。 3、桥架安装累计完成， 4、侯射村光伏组件安装完成 5 组，累计完成 560 组。养鸭鱼塘组件安装完成 20 组，累计完成 45 组。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">无锡镛正能源科技有限公司</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	四川协佳工程设计有限公司		1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，(大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。侯射 4#箱变并网成功。 2、侯射村光伏区接地沟、电缆沟回填中。 3、桥架安装累计完成， 4、侯射村光伏组件安装完成 5 组，累计完成 560 组。养鸭鱼塘组件安装完成 20 组，累计完成 45 组。	无锡镛正能源科技有限公司				
施工单位	施工内容及进度										
四川协佳工程设计有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，(大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。侯射 4#箱变并网成功。 2、侯射村光伏区接地沟、电缆沟回填中。 3、桥架安装累计完成， 4、侯射村光伏组件安装完成 5 组，累计完成 560 组。养鸭鱼塘组件安装完成 20 组，累计完成 45 组。										
无锡镛正能源科技有限公司											
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 4、山体西侧 69 根桩位置业主需要进行换填，以便打桩施工。 5、由于连续下雨，侯射村鱼塘、东红村养鸭鱼塘、大水塘全部都有大量积水，要加大抽水工作，以便停雨后能进入场地进行施工。										
记录人	徐文平	总监签阅	<u>王立杰</u>								