

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 04 月 01 日 星期 五	气候	阴	气温	5℃-12℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 54 人, 电气安装 18 人, 后勤 4 人, 引孔 4 人					
施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (2 台)					
监 理 工 作 情 况	施工部位: 养鸭鱼塘、侯射村光伏区 1、按要求整理监理资料, 2、组织召开监理例会并记录。 3、巡查施工现场侯射至养鸭鱼塘要求施工单位请第三方尽快对桩基础做拉拔试验。				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp, 汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射村光伏区接地沟、电缆沟回填中。 3、侯射光伏区并网 9.23MWp。 4、养鸭鱼塘组件安装完成 10 组, 累计完成 120 组。 5、大水塘引孔完成 21 个, 总完成 501 个。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 4、山体西侧 69 根桩位置业主需要进行换填, 以便打桩施工。				
记录人		徐文平	总监签阅		王 三 杰