

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 04 月 05 日 星期二	气候	晴	气温	10℃-24℃			
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 54 人, 电气安装 18 人, 后勤 4 人, 引孔 4 人 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (2 台)			材料进场、见证取样、合格情况:					
监 理 工 作 情 况	施工部位: 养鸭鱼塘、侯射村光伏区 1、按要求整理监理资料, 2、旁站大水塘管桩施工并记录。 3、巡查施工现场养鸭鱼塘、侯射村光伏施工现场一切正常。							
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度						
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp, 汇流箱累计进场 71 台。 2、大水塘管桩完成 50 根。 3、侯射光伏区消缺整改。 4、养鸭鱼塘桥架开始施工。						
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 4、山体西侧 69 根桩位置业主需要进行换填, 以便打桩施工。							
记录人	徐文平	总监签阅						