

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 04 月 13 日 星期三	气候	大雨	气温	11℃-15℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 48 人, 电气安装 18 人, 后勤 4 人,					
施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 引孔机 (1 台) 铲车 (2 台)					
监 理 工 作 情 况	施工部位: 大雨, 现场未施工 1、监理项目部资料整理中。 2、下达监理工作联系单一份 ZHJL-LXD-010				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	因大雨施工现场未施工			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 4、山体西侧 69 根桩位置业主需要进行换填, 以便打桩施工。				
记录人	徐文平		总监签阅	王 立 杰	