

监 理 日 志

工程名称：增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 04 月 15 日 星期 五	气候	阴	气温	9℃-14℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 48 人，电气安装 18 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 挖掘机（2 台）引孔机（1 台）铲车（2 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：侯射光伏区、大水塘。 1、监理项目部资料整理中。 2、组织监理周例会并记录。 3、巡查侯射施工现场发现消缺整改人员较少，现场要求施工单位增加人员加快消缺整改进度。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，（大水塘 340 根）。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射光伏区消缺整改。 3、侯射通讯线穿管敷设、箱变围栏安装。 4、大水塘两台水泵抽水。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 4、山体西侧 69 根桩位置业主需要进行换填，以便打桩施工。				
记录人		徐文平		总监签阅	
				王 立 杰	