

监 理 日 志

工程名称：增资新建隰溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 04 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	15℃-25℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 28 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 挖掘机（2 台）铲车（2 台）			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位：侯射光伏区、大水塘。 1、监理项目部资料整理中。 2、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-TZD-011。 3、巡查施工现场侯射光伏区消缺整改情况，施工单位有序消缺整改，大水塘临时用电不规范，现场要求施工单位抓紧时间整改到位。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，（大水塘 340 根）。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射光伏区根据消缺整改单消缺整改。 3、养鸭鱼塘接地沟土方回填完成。 4、大水塘组件安装完成 7 组，累计安装完成 37 组。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。 4、山体西侧 69 根桩位置业主需要进行换填，以便打桩施工。				
记录人	徐文平	总监签阅	王立杰		