

监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 04 月 24 日 星期日	气候	阴	气温	17℃-25℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 28 人, 后勤 4 人, 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 铲车 (2 台) 吊车 (1 台)			材料进场, 见证取样, 合格情况:		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 养鸭鱼塘、大水塘、侯射村。 1、监理项目部资料整理中。 2、检查大水塘光伏组件安装现场个人安全防护情况, 现场工人安全帽佩戴整齐、高处作业工人安全带悬挂到位。 3、检查养鸭鱼塘箱变低压侧 185 平方电缆头制作, 制作过程符合要求。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根, (大水塘 340 根)。组件累计进场 26MWp; 养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp; 养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp, 汇流箱累计进场 71 台。 2、大水塘组件安装。 3、养鸭鱼塘箱变低压侧电缆头制作。 4、侯射光伏区消缺整改。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人		徐文平	总监签阅		王 立 杰