

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 05 日 星期 四	气候	晴	气温	16℃-28℃
监理人员动态： 2 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 28 人，后勤 4 人，					
施工机械动态： 挖掘机（2 台）铲车（2 台）吊车（1 台）					
监 理 工 作 情 况	施工部位：侯射村。 1、监理项目部资料整理中。 2、检查现场大水塘安全情况，安全状况良好。 3、实测养鸭鱼塘开路电压，检测结果分别为 1199、1196。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，（大水塘 340 根）。组件累计进场 26MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场 19.52MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场 19.52MWp，汇流箱累计进场 71 台。 2、侯射光伏区消缺整改中。 3、养鸭鱼塘组串开路电压检测。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人	徐文平	总监签阅	王 立 杰		