

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 09 日 星期 一	气候	小雨	气温	14℃-21℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 安装人员 28 人, 后勤 4 人, 施工机械动态: 挖掘机 (2 台) 铲车 (2 台) 吊车 (1 台)			材料进场、见证取样、合格情况: 矿坑管桩进场卸货 1.75MW, 质量证明文件、合格证齐全。		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 侯射村。 1、监理项目部资料整理中。 2、旁站养鸭鱼塘、山包、矿坑箱变电气试验, 现场施工过程满足施工工艺及规范、设计要求, 未出现质量事故及安全事故。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、组件累计进场 85% (25.9MWp); 桩基础累计进场 76% (23.3691MWp) 支架进场 71% (21.5887MWp), 高压电缆进场 83% (25.3438MWp), 低压电缆进场 71% (21.66MWp), 电缆桥架进场 79% (24.6MWp), 箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 71% (77 台)。 2、侯射光伏区消缺整改中。 3、养鸭鱼塘箱变、矿坑、山包箱变电气试验完成。 4、养鸭鱼塘并网 3.8MWp。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人	徐文平	总监签阅	王 立 杰		