

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 18 日 星期二	气候	多云	气温	16℃-27℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 25 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 引孔机一台，打桩机一台， 铲车一台；钻孔机，吸尘机一套。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村、侯射村。 1、监理项目部资料整理。 2、巡查侯射光伏区桥架更换及支撑基础浇筑、围栏安装。 3、巡查东红区引孔植筋、矿坑打桩。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、组件累计进场 88% (26.9MWp)；桩基础累计进场 76%(23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp)，高压电缆进场 83% (25.3438MWp)，低压电缆进场 71% (21.66MWp)，电缆桥架进场 83% (24.6MWp)，箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 71% (77 台)。 2、侯射光伏区桥架更换及支撑基础浇筑。 3、山包引孔植筋约 58 根。 4、矿坑打桩 70 根。 5、侯射区围栏安装。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。				
记录人	徐文平		总监签阅		

